

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Hammam Sousse

Période (trimestre) : 4^{ème} Trimestre 2018

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

**Projet en cours de réalisation : Voiries 2017*

Entreprise contractuelle : Entreprise EZDIHAR : CGEAC inclus

Pourcentage global d'avancement des travaux : 100% en cours de réception

**Projet en cours de réalisation : Extension de la maison des jeunes Sahloul*

Entreprise contractuelle : Entreprise Rim Abdellaoui : CGEAC inclus

Pourcentage global d'avancement des travaux : 70% en phase de résiliation du marché

**Projet en cours de réalisation : Construction de la maison des jeunes « El Medina »*

Entreprise contractuelle : Entreprise Noureddine Sghaier : CGEAC inclus

Pourcentage global d'avancement des travaux : 100% en phase de réception

**Projet en cours de réalisation : Voiries 2018*

Entreprise contractuelle : Entreprise EZDIHAR : CGEAC inclus

Pourcentage global d'avancement des travaux : 1% en cours de réalisation

**Projet en cours de réalisation : Eclairage public 2018*

Entreprise contractuelle : Entreprise Nourelectrique : CGEAC inclus

Pourcentage global d'avancement des travaux : 40% en cours de réalisation

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

Néant

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Revêtement synthétique du terrain annexe	336.826	327.494			Prêt	Stade Bouali Lahouar			X

2	Rénovation du réseau d'éclairage de la route touristique	1.391.000	1.449.000			Prêt	Route touristique			X
3	Evacuation des eaux pluviales des rues chedly Kallala et les orangers	694.504	728.034			Prêt	Zone route de la plage 2			X
4	Eclairage public 2017	90.000	73.860			-	Toute la ville			X

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
1	Voies 2017		X	X		X			X	CGEAC inclus	Néant
2	Maison de jeunes Sabkout		X	X		X			X	CGEAC inclus	Néant
3	Maison de jeunes « El Medina »		X	X		X			X	CGEAC inclus	Néant
4	Voies 2018		X	X		X			X	CGEAC inclus	Néant
5	Eclairage 2018		X	X		X			X	CGEAC inclus	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
2	Eclairage public 2017		X		Néant		Néant	X		Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception
d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Hammam Sousse	
Nom du point focal: Henda Djegham	
Trimestre : 4eme Trimestre 2018	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	33
Résumé synthétique du type de plaintes :	20: Infraction aux règlements d'urbanisme 4 : Occupation des voies publique 1 : Affaires économiques 8 : Divers
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	10 : Dont les éléments de repense sont collectés
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	2 : Nécessitent l'intervention de plusieurs services ou l'intervention de la police municipale

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 33
- Nombre de plaintes traitées : 12
- Difficultés rencontrées : Néant
- Coûts induits : 0

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations